



Erhaltungsprojekt Lenzburg–Birrfeld



Stand der Arbeiten September/Oktober 2011

Projekt A1 Lenzburg–Birrfeld

| | |
|--------------|--|
| Bauzeit: | 2009 bis 2013 |
| Bauarbeiten: | <ul style="list-style-type: none"> • Erneuerung des Belags • Neubau der Halbüberdeckung • Verbreiterung des Aabachviaduktes • Ersatz des Bünztalviaduktes • Instandsetzung der Unter- und Überführungen • Lärmschutzmassnahmen |
| Kosten: | ca. CHF 210 Millionen |

Nach Abschluss der Verkehrsumstellung kann die Baustelle Lenzburg–Birrfeld ab November 2011 von heute rund 9,5 Kilometer Länge auf ca. 5 Kilometer reduziert werden.

Aabachviadukt

Die Verbreiterung und die Instandsetzung der Südseite des Viadukts ist im Schlusspurt. Die Lärmschutzwand wird montiert und die Abdichtung sowie der Belag werden eingebaut. Die Verkehrsumstellung erfolgt Ende November anfangs Dezember. Anschliessend wird die Nordseite verbreitert und instand gesetzt.

Halbüberdeckung Lenzburg

Die Mittelleitmauer der Halbüberdeckung Lenzburg ist fertig erstellt. Weil der Beton sich beim Aushärten zusammen zieht, werden in regelmässigen Abständen kleine Stücke als Schwindgassen offen gelassen. Würde man dies nicht machen, entstünden starke Risse in der Betonkonstruktion. Diese Schwindgassen können erst nach zwei Monaten geschlossen werden.

Bünztalviadukt

Der Abbruch der ersten Brückenhälfte ist reibungslos verlaufen. Die Fundamente der neuen Brücke sind bereits erstellt. Die Brückenpfeiler werden im Wochentakt betoniert und der Stahlbau ist in Produktion. Die ersten Stahlträger werden ab Anfang 2012 montiert.

Einbau Deckbelag, Sperrung der Einfahrt Mägenwil und des Anschlusses Birrfeld

Zwischen Mägenwil und der Verzweigung Birrfeld wird der neue Belag auf der Fahrbahn Richtung Bern eingebaut. **Deshalb muss der Anschluss Mägenwil vom Freitag, 30. September, 19 Uhr, bis Montag, 3. Oktober 2011, 5 Uhr, gesperrt werden. Vom Freitag, 16. September, 19 Uhr, bis Montag, 19. September 2011, 5 Uhr, wird die Verzweigung Birrfeld von Basel in Richtung Bern gesperrt sein.** Ab Mitte Oktober wird die Verkehrsführung in den Endzustand umgestellt. Diese Arbeiten erfolgen nachts und sind wetterabhängig.

Bundesamt für Strassen ASTRA
Infrastruktur-Filiale Zofingen
Brühlstrasse 3
4800 Zofingen

062 745 75 11
zofingen@astra.admin.ch
www.autobahnschweiz.ch

September 2011